

График за дейностите (индикативен) за Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции/ **Terminplan der Tätigkeiten (indikativ) zur Planung, Errichtung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks 110/20kV "Trakia" (Evmolpia) - Stadt Plovdiv, nach separaten Positionen**Обект: **Умспанwerk 110/20kV "Trakia" - Stadt Plovdiv**

Изпълнител на обособена позиция (ОП)/ Auftragnehmer der separaten Position (Los)	Описание/ Beschreibung	Време/ Dauer седмица/ Wochen	2018												2019												2020																																														
			Юни/ Juni	Юли/ Juli	Август/ August	Септември/ September	Октомври/ Oktober	Ноември/ November	Декември/ Dezember	Януари/ Januar	Февруари/ Februar	Март/ März	Април/ April	Май/ Mai	Юни/ Juni	Юли/ Juli	Август/ August	Септември/ September	Октомври/ Oktober	Ноември/ November	Декември/ Dezember	Януари/ Januar	Февруари/ Februar	Март/ März	Април/ April	Септември/ September	Октомври/ Oktober																																														
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	Седмица от годината/Kalenderwoche																																																																								
	Подстанция - инженеринг/ Umspannwerk - Engineering																																																																								
ОП 1/Los1	1 Изработване на Работен проект строителна част Erstellung von Ausführungsprojekt Bauteil	16																																																																							
ОП 1/Los1	2 Изработване на Работен проект ел част Erstellung von Ausführungsprojekt Elektroteil	16																																																																							
-	3 Доклад за съответствие от НЧЗ за окончателно строително разрешение Endgültige Baugenemigung	4																																																																							
-	4 Одобрение от Общината Bewilligung durch Gemeinde	4																																																																							
ОП 2/Los2	5 Подготовка за стартиране на строителни дейности Vorbereitung der Bauarbeiten	1																																																																							
ОП 2/Los2	6 Начало на строителните работи Starten der Bauarbeiten	1																																																																							
ОП 2/Los2	7 Подземно строителство Tiefbau	4																																																																							
ОП 1, 2/Los1, 2	8 Направа на заземителна инсталация Verlegen der Erdung	2																																																																							
ОП 2/Los2	9 Строителство на сграда Hochbau Schalthaus	12																																																																							
ОП 2/Los2	10 Вътрешни строителни работи Innen Ausarbeit	10																																																																							
ОП 2/Los2	11 Довършителни строителни работи Ausbesserungs-und Montagebauarbeiten	6																																																																							
ОП 4/Los4	12 Детайлно проектиране на Релейни защиты Detaillierte Planung der Schutzeinrichtungen	6																																																																							
ОП 4/Los4	13 Доставка на релейни защиты за монтаж в КРУ 20kV Lieferung der Schutzgeräte zum Einbau in den 20kV-Schaltanlagen	11																																																																							
ОП 4/Los4	14 Доставка на релейни защиты и шкафове Lieferung von Schutzgeräten und Schutzschränken	47																																																																							
ОП 4/Los4	15 Наладка, настройка, изпитание и функционални проби на Релейни защиты Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben von Schutzgeräten	6																																																																							
ОП 3/Los3	16 Детайлно проектиране на уредба 20kV Detaillierte Planung der 20-kV-Schaltanlage	6																																																																							
ОП 3/Los3	17 Доставка на уредба 20kV Lieferung der 20- kV-Schaltanlage	41																																																																							
ОП 3/Los3	18 Монтаж на уредба 20kV Montage der 20-kV-Schaltanlage	6																																																																							
ОП 3/Los3	19 Наладка, настройка, изпитание и функционални проби на Уредба 20kV Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben der 20-kV-Schaltanlage	6																																																																							
ОП 1/Los1	20 Детайлно проектиране на уредба 110kV Detaillierte Planung der 110-kV-Schaltanlage	6																																																																							
ОП 1/Los1	21 Доставка на уредба 110kV Lieferung 110 kV - Anlage	47																																																																							
ОП 1/Los1	22 Монтаж на уредба 110kV Montage der 110-kV-Schaltanlage	6																																																																							
ОП 1/Los1	23 Наладка, настройка, изпитание и функционални проби на Уредба 110kV Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben der 110-kV-Schaltanlage	6																																																																							
-	24 Доставка и монтаж на телемеханика Lieferung der Fernwirkanlage	50																																																																							
ОП 1/Los1	25 Изграждане на ел. част E-Ausbau Schalthaus	42																																																																							
ОП 5/Los5	26 Детайлно проектиране на Трансформатор 110/20kV Detaillierte Planung von Transformator 110/20 kV	6																																																																							
ОП 5/Los5	27 Доставка Трансформатор 110/20kV Lieferung von Transformator 110/20kV	30																																																																							
ОП 5/Los5	28 Монтаж, наладка, настройка, изпитание, функционални проби на Трансформатор 110/20kV Montage, Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben von Transformator 110/20kV	3+3																																																																							
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	29 Наладка, настройка и изпитания на всички електро съоръжения за цялата подстанция Justierung, Einstellung und Prüfung aller Elektroanlagen für das Umspannwerk	8																																																																							
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	30 72 часови проби 72-stündiger Probebetrieb	1																																																																							
ОП 1/Los1	31 Изработване на екзекутивен проект Erarbeitung der Abnahmedokumentation	8																																																																							
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	32 Въвеждане в експлоатация Inbetriebnahme	8																																																																							
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	33 Предаване на финалната документация Übergabe der Enddokumentation	12																																																																							