

ID	Точка/ Punkt	Наименование/ Vorgangname(BG)	Продължителност/ Dauer	Vorgangname/ Наименование(DE)	2021																							
					January 2020	February 2020	March 2020	April 2020	May 2020	June 2020	July 2020	August 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021
1	0	<b>Етап №/ Дейности</b>	<b>315 dys</b>	<b>Etappe Nr./ Tätigkeiten</b>																								
2	0	<b>Етап 1</b>	<b>28 dys</b>	<b>Etappe 1</b>	Етап 1																							
3	1	Изработване на детайли, технически изчисления, технология на полагане, детайлен график за изпълнение на Договора	28 dys	Erarbeitung von Details, technischen Berechnungen, Verlegungstechnologie, detailliertem Zeitplan für die Vertragserfüllung	Ически изчисления, технология на полагане, детайлен график за изпълнение на Договора																							
4	0	<b>Етап 2</b>	<b>143 dys</b>	<b>Etappe 2</b>	Етап 2																							
5	2	Производство на кабел 110kV	95 dys	Herstellung von 110-kV-Kabel	Производство на кабел 110kV																							
6	3	Изпитания на кабел 110kV в завода производител	3 dys	Prüfungen des 110kV- Kabels vor Ort im Werk des Kabelherstellers	Изпитания на кабел 110kV в завода производител																							
7	4	Доставка на кабел 110kV	12 dys	Lieferung von 110-kV-Kabel	Доставка на кабел 110kV																							
8	5	Доставка на тръби и всички необходими материали и съоразения	49 dys	Lieferung von Rohren und allen erforderlichen Materialien und Zubehör	Доставка на тръби и всички необходими материали и съоразения																							
9	0	<b>Етап 3</b>	<b>143 dys</b>	<b>Etappe 3</b>	Етап 3																							
10	6	Полагане първи етап - направа на изкоп, полагане на защитни тръби и съоразения, зариване на изкоп	64 dys	Verlegung erste Etappe- Ausführung von Künette, Verlegung von Kabelschutzrohren und Zubehör, Hinterfüllen der Künette	Полагане първи етап - направа на изкоп, полагане на защитни тръби и съоразения, зариване на изкоп																							
11	0	<b>Етап 4</b>	<b>167 dys</b>	<b>Etappe 4</b>	Етап 4																							
12	7	Полагане втори етап - изтегляне на кабел 110kV и оптичен кабел	25 dys	Verlegung zweite Etappe- Abzug des 110-kV-Kabelsystems und des LWL-Kabels	Полагане втори етап - изтегляне на кабел 110kV и оптичен кабел																							
13	0	<b>Етап 5</b>	<b>226 dys</b>	<b>Etappe 5</b>	Етап 5																							
14	8	Полагане трети етап - направа на глави и муфи, зариване на открити участъци, затваряне на шахти и др, възстановяване на всички настилки	49 dys	Verlegung dritte Etappe- Montage von Muffen und Kabelendverschlüssen, Hinterfüllen der offenen Strecken, Abdecken von Schächten etc., Wiederherstellen sämtlicher Beläge	Полагане трети етап - направа на глави и муфи, зариване на открити участъци, затваряне на шахти и др, възстановяване на всички настилки																							
15	9	Изпитания на кабелна линия 110kV	22 dys	Prüfungen des 110-kV- Kabelsystems	Изпитания на кабелна линия 110kV																							
16	10	Подписан Акт 15 съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство	1 dy	Unterschriebenes Protokoll 15 lt. Verordnung Nr. 3 über die Erstellung von Akten und Protokollen während der Bauzeit	Подписан Акт 15 съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство																							
17	0	<b>Етап 6</b>	<b>315 dys</b>	<b>Etappe 6</b>	Етап 6																							
18	11	72 часови проби	4 dys	72-stündiger Probebetrieb	72 часови проби																							
19	12	Въвеждане в експлоатация	28 dys	Inbetriebnahme	Въвеждане в експлоатация																							
20	13	Предаване на финалната документация	56 dys	Übergabe der Enddokumentation	Предаване на финалната документация																							