

График за изпълнение на дейностите за „Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив“																									
ID	Nun	Task Mode	Vorgangsname	Duration	Text1	April 2020	May 2020	June 2020	July 2020	August 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020	2021	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021
1	0		строителни дейности	315 d...	Baumeister	3/30	4/4	13/24	2/5	4/5	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	
2	0		Етап 1	28 dys	Etappe 1					Етап 1		Етап 1													
3	1		Изработване на детайли, технически изчисления, технология на полагане, детайлен график за изпълнение на Договора	28 dys	Erarbeitung von Details, technischen Berechnungen, Verlegungstechnologie, detailliertem Zeitplan für die Vertragserfüllung	технология на полагане, детайлен график за изпълнение на Договора																			
4	0		Етап 2	143 dys	Etappe 2					Етап 2															
5	2		Произподство на кабел 110kV	95 dys	Herstellung von 110-kV-Kabel					Произподство на кабел 110kV															
6	3		Изпитания на кабел 110kV в завода производител	3 dys	Prüfungen des 110kV- Kabels vor Ort im Werk des Kabelherstellers																				
7	4		Доставка на кабел 110kV	12 dys	Lieferung von 110-kV-Kabel																				
8	5		Доставка на тръби и всички необходими материали и съоразения	49 dys	Lieferung von Rohren und allen erforderlichen Materialien und Zubehör					Доставка на тръби и всички необходими материали и съоразения															
9	0		Етап 3	143 dys	Etappe 3					Етап 3															
10	6		Полагане първи етап - направа на изкоп, полагане на защитни тръби и съоразения, зариване на изкоп	64 dys	Verlegung erste Etappe- Ausführung von Künette, Verlegung von Kabelschutzrohren und Zubehör, Hinterfüllen der Künette	Полагане първи етап - направа на изкоп, полагане на защитни тръби и съоразения, зариване на изкоп																			
11	0		Етап 4	167 dys	Etappe 4					Етап 4															
12	7		Полагане втори етап - изтегляне на кабел 110kV и оптичен кабел	25 dys	Verlegung zweite Etappe- Abzug des 110-kV-Kabelsystems und des LWL-Kabels																				
13	0		Етап 5	226 dys	Etappe 5					Етап 5															
14	8		Полагане трети етап - направа на глави и муфи, зариване на открити участъци, затваряне на шахти и др, възстановеване на всички настилки	49 dys	Verlegung dritte Etappe- Montage von Muffen und Kabelendverschlüssen, Hinterfüllen der offenen Strecken, Abdecken von Schächten etc., Wiederherstellen sämtlicher Beläge	Полагане трети етап - направа на глави и муфи, зариване на открити участъци, затваряне на шахти и др, възстановеване на всички настилки																			
15	9		Изпитания на кабелна линия 110kV	22 dys	Prüfungen des 110-kV- Kabelsystems																				
16	10		Подписан Акт 15 съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство	1 dy	Unterschriebenes Protokoll 15 lt. Verordnung Nr. 3 über die Erstellung von Akten und Protokollen während der Bauzeit																				
17	0		Етап 6	315 dys	Etappe 6					Етап 6															
18	11		72 часови проби	4 dys	72-stündiger Probetrieb																				
19	12		Въвеждане в експлоатация	28 dys	Inbetriebnahme																				
20	13		Предаване на финалната документация	56 dys	Übergabe der Enddokumentation																				

MP - Антонов Wed Jun 10, '20