

Информацията по-долу е заличена съгласно чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 28.02.2019г., в 09:15 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 14.01.2019г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, открита с Решение № 545-EP-18-MP-D-3/P1 от 05.12.2018г.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. СБКИ АД, гр. Пловдив – вх. № 2092/27.02.2019г.;
2. ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, гр. Пловдив – вх. № 2093/27.02.2019г.;

На закрито заседание председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците по реда на тяхното подаване.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 20.03.2019г., в 10:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/14.01.2019г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP Д 3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, обявена в АОП с преписка 00143-2018-0063, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник СБКИ АД, гр. Пловдив **Оферта с вх. № 2092/27.02.2019г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, гр. Пловдив **Оферта с вх. № 2093/27.02.2019г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения

Днес, 21.03.2019г., в 10:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/14.01.2019г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

На закрито заседание комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, обявена в АОП с преписка 00143-2018-0063.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от участниците и оповестяване финансовите предложения на всеки от членовете на комисията.

ПРОТОКОЛ за теглене на жребий

Днес, 25.03.2019г., в 09:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/14.01.2019г. на Възложителя за разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, обявена в АОП с преписка 00143-2018-0063, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Р		

В днешното заседание, комисията има за задача да проведе жребий за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците в процедурата, които са подали в срок първоначални оферти съгласно чл. 67, ал.1 от ППЗОП.

На заседанието на комисията за провеждане на жребия присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, които се вписаха в присъствен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че съгласно приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП са подадени в срок следният брой първоначални оферти:

1. СБКИ АД, гр. Пловдив – вх. № 2092/27.02.2019г.;
2. ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, гр. Пловдив – вх. № 2093/27.02.2019г.;

След определяне на броя на подадените първоначални оферти, комисията пристъпи към теглене на жребия за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците, чиито оферти отговарят на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители, по реда на входящия номер на офертите, да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер.

Всеки от участниците в жребия се вписа в отделен списък за резултатите от жребия чрез посочване на входящия номер на първоначалната му оферта, срещу него се записва номера на изтегления билет от жребия и се подписва от участника, съответно негов упълномощен представител, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

Комисията приключи жребия на 25.03.2019г. в 09:25 часа и всички присъстващи лица извън членовете на комисията напуснаха помещението.

Настоящият протокол е изготвен на 25.03.2019г.

СПИСЪК

на лицата, присъствали на жребия, проведен на 25.03.2019г., от 09:00 часа, в гр. Пловдив по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, открита с Решение № 545-EP-18-MP-D-3/P1 от 05.12.2018г.

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

СПИСЪК

на резултатите от жребия, проведен на 25.03.2019г., от 09:00 часа, в гр. Пловдив по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-Д-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“, открита с Решение № 545-EP-18-MP-Д-3/P1 от 05.12.2018г.

№ на изтеглен билет	Вх. № на оферта/Дата	Подпис
2 (ABC)	2092/27.02.	
1 (Q910)	2093/27.02	

Протокол от договарянето

Дата: 02.04.2019г.

час: 13.00

Проект: Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре

Фирма: "Инженеринг" ЕАД, гр. Пловдив, представлявана от: Атанас Илиев – упълномощен представител
Оферта №: 2093 от 27.02.2019г.

1. Твърди цени до:

Крайният срок на действие на договора, DDP (Incoterms 2010), указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД.

2. Срокове:

2.1. Срок на договора:

Срокът на действие на договора е 3(три) календарни години, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

Договорена е едностранна опция от страна на Възложителя за удължаване на срока на договора с 1 (една) плюс 1 (една) календарни години, със срок на активиране на опцията не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, преди изтичане крайния срок на договора, като всички договорени условия и цени остават непроменени. Срокът на действие на договора плюс предвидените опции, не могат да надвишават общ срок от 5(пет) календарни години.

2.2. Сроковете за изпълнение на конкретните доставки:

Срокът за изпълнение на конкретна доставка по договора е 30(тридесет) календарни дни, след получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката, при капацитет съгласно посочения в договора, като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка за доставка с посочени конкретни количества, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя, посочено в договора.

Срокът за изпълнение на Проектирането, част от поръчката, респективно срокът на предоставяне на проектната документация за конкретни заявки по договора е 14(четиринадесет) календарни дни, след получаване на писмена Заявка от Възложителя. Изпълнителят предоставя на Възложителя за всеки конкретен Модулен Бетонен трансформаторен пост проектна документация, съдържаща следните проектни части, според ЗУТ: архитектура, част строителни конструкции, Пожарна безопасност и ПБЗ, в четири екземпляра на хартиен носител, с оригинални ("мокри") подписи и печати от проектантите, придружен със заверено копие от лиценза за пълна проектантска правоспособност и заверено копие от застраховка професионална отговорност на проектанта, за съгласуване и издаване на разрешение за строеж в съответната Община. Едно копие от проекта във всички части в .dwg и .doc формат се изпраща по e-mail на отговорния сътрудник от отдел МР за съответния обект.

3. Цени:

Оферирана стойност: 2.821.215,00 лв., без включен ДДС.

Договорена стойност: 2.527.126,00 лв., без включен ДДС.

Договорените цени са отразени в Приложение 1: „Договорени единични цени“, неразделна част от Протокол от договарянето от 02.04.2019г., към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3.

Договорените цени включват транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи, необходими за изпълнението на заявките. Те ще са валидни до всички населени места на територията на посочения в заявката КЕЦ.

Всички количества, респективно производната на тях - горепосочената договорена стойност е прогнозна, базирана на прогнозни нужди на Възложителя за период от 5(пет) календарни години (3(три) календарни години основен договор плюс опции за 1(една) плюс 1(една) календарни години) и служи единствено за направата на ценово сравнение между участниците.

В случай на сключване на договор, възлагането по договора ще се извършва на база реално възникнали нужди на Възложителя.

4. Различни договорки:

Договор, с прогнозна стойност за доставки/монтаж, след заявки, с твърди цени до крайният срок на действие на договора, включително активираните опции.

Дейностите следва да бъдат извършвани в указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД.

МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре, се изпълняват съгласно Техническите изисквания на Възложителя.

В зависимост от местонахождението на площадката за БКТП-то се определят следните видове монтаж:

- Стандартен монтаж – транспорт до обекта с тежкотоварен автомобил и монтаж с автокран с минимален обсег на стрелата до 8 метра (от средата на превозното средство до средата на строителния изкоп).

- Монтаж на трудно достъпни места – транспорт до обекта с високопроходим тежкотоварен автомобил /с две или повече задвижващи оси/ и/или монтаж с автокран с товароподемност 90 тона и повече, обсег на стрелата над 8 метра и висока проходимост, който може да пренесе 15 тона до 21 метра.

Монтаж на трудно достъпни места се извършва само при наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно прилагането на стандартен монтаж, като невъзможност за транспорт до площадката с тежкотоварен автомобил без висока проходимост и/или невъзможност за позициониране на крана до площадката за монтаж.

Набавянето на информация за възможни пречки при транспорта и монтажа е задължение на Изпълнителя.

Монтаж на трудно достъпни места се извършва само след разрешение и съгласуване с отговорното лице на Възложителя, посочено в договора.

Дейностите ще бъдат приемани, само ако са придружени от оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и копие от заявката за доставка на Възложителя.

Във фактурата да бъде отбелязан номера на договора и номера на заявката, по която се извършва доставката/монтажа. Не се допуска фактурирането на материали от различни заявки за доставка или различни договори в една обща фактура.

Към всяка доставка ще бъдат изпращани инструкция за експлоатация, сертификати за качество, протоколи от изпитания, декларации за съответствие със стандартите за съответните устройства, преведени на български език.

При неспазване на срока на изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка, без включен ДДС.

Гаранционният срок на приетите доставки е 120(сто и двадесет) месеца за бетоновата част и 36(тридесет и шест) месеца за оборудването, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

Гаранция за изпълнение – преди подписване на договор, Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС.

Срокът на валидност на предоставената гаранция е за период не по-кратък от срока на действие на договора удължен с 30 дни.

При активиране на опция за удължаване на договора, в случай, че гаранцията за изпълнение е осъществена посредством безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, то

Изпълнителят е длъжен да представи анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция/застраховка в размера на неуисвоената сума посочена в чл. 2(1). от договора и срок на

валидност, покриващ удължения срок на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение е осъществена посредством внесена в сметката на Възложителя парична сума, то тя се намалява в размер на усвоената сума посочена в чл. 2(1). от договора, като останалата част се задържа за срок, покриващ удължения срок на договора. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

Договореният капацитет на доставка, съгласно срока за изпълнение на конкретни заявки за доставка и/или проектиране в рамките на 30/14 дневен срок на изпълнение на поръчката: 3(три) броя едновременно заявени МБТП, предмет на настоящия договор. Срок на доставка от тези наличности - 2 (два) работни дни. За тези наличности неустойките за просрочване влизат в сила от третия ден, след заявката за доставка на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да възстанови аварийния резерв до 30 (тридесет) календарни дни след заявяване на 100% от количествата.

5. За всичко недоговорено в настоящият протокол, остават в сила Проект на договор, Търговски условия и Техническа спецификация към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“.

Запознат съм със съдържанието на горното и получих копие от протокола:

Подпис на участника в търга

Място, дата: 02.04.2019г., гр.Пловдив

Членове на комисията:

[Redacted signature box]

[Redacted signature box]

[Redacted signature box]

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, гр. Пловдив						
Поз				Наименование	Договорена ед. цена, без ДДС	
4	1	1		Покрив като елемент за единичен модул	1	612,00
4	1	2		Покрив като елемент за двоен (ляв и десен) модул	1	696,00
4	1	3		Покрив като елемент за среден модул (когато трафопоста е с три или повече модули)	1	696,00
4	2	1	1	Трансформаторен модул – основен модул	10	968,00
4	2	1	2	Трансформаторен модул – без табло НН	10	278,00
4	2	1	3	Трансформаторен модул – с едно табло НН	10	606,00
4	2	1	4	Трансформаторен модул – тип трафопост 1	10	593,00
4	2	1	5	Трансформаторен модул – тип трафопост 2	10	137,00
4	2	1	6	Трансформаторен модул – тип трафопост 3	10	757,00
4	2	2	1	Модул за уредба СН– Основен модул	8	694,00
4	2	2	2	Модул за уредба СН – уредба СН и две табла НН – Тип 1	8	726,00
4	2	2	3	Модул за уредба СН – уредба СН и две табла НН – Тип 2	9	284,00
4	2	2	4	Модул за уредба СН– уредба СН, две табла НН и табло за мерене на средно напрежение – Тип 3	9	795,00
4	2	2	5	Модул за уредба СН – уредба СН, две табла за мерене на средно напрежение–Тип 4	10	356,00
4	2	2	6	Модул за уредба СН – уредба СН и табло за мерене на средно напрежение– Тип 5	8	953,00
4	3	1		Елемент- фундамент за трафомодул	7	708,00
4	3	2		Елемент – Фундамент за уредба за средно напрежение	8	242,00
4	4	1		Транспорт, разтоварване и монтаж на МКТП, стандартен монтаж, транспорт до обекта с тежкотоварен автомобил и монтаж с автокран с минимален обсег на стрелата до 8 метра (от средата на превозното средство до средата на строителния изкоп)	3	210,00
4	4	2		Транспорт, разтоварване и монтаж на МКТП, монтаж на трудно достъпни места, транспорт до обекта с високопроходим тежкотоварен автомобил (с две или повече задвижващи оси) и/или монтаж с автокран с товароподемност 90 тона и повече, обсег на стрелата над 8 метра и висока проходимост, който може да пренесе 15 тона до 21метра	13	530,00
Допълнителна поръчка на елементи за трафопост - при необходимост						
3	7	5		Допълнително заплащане за графав слой от синтетична смола	615,00	
3	7	6		Боядисване на стоманените компоненти	230,00	
4	4	1	А	Врата за влизане в уредба СН – единична (тип А)	919,00	
4	4	1	Б	Врата за влизане в уредба СН – двойна (тип Б)	972,00	
4	4	2		Капак за кабелна шахта	29,00	
4	4	3		Стълба за влизане в кабелна шахта	23,00	
4	4	4		Врата за влизане в трансформаторно помещение	1	005,00
4	4	5		Вентилационни решетки за трафопоста- на стените	222,00	
4	4	6		Вентилационна решетка за покрива - отдушник	11,00	
4	4	7		Поставки за сигурност на стълбата	53,00	
4	4	8		Гъвкаво многожилно медно въже за заземяване	556,00	
4	4	9		Поставки и елементи за закрепване на кабелите за ниско напрежение	16,00	
4	4	10		Поставки и елементи за закрепване на кабелите за средно напрежение	53,00	
4	4	11		Допълнителна доставка на шина за изравняване на потенциала от напрежение на допир в трафопоста	95,00	
4	4	12		Обозначителна табела на Трафопоста	3,00	
				Кабелни преходи за кабели СН	147,00	
				Кабелни преходи за кабели НН	147,00	
4	4	13		Изработване на проект част Архитектура, Конструкции, Пожаробезопасност и ПБЗ	1	600,00
Табла НН						
6	1			Разпределително табло НН до 400kVA	2	000,00
6	2			Разпределително табло НН до 800kVA	3	097,50
6	3			Разпределително табло НН до 1000kVA	3	370,00
6	4			Разпределително табло НН до 1250kVA	4	200,00

Протокол от договарянето

Дата: 02.04.2019г.

час: 14.00

Проект: Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре

Фирма: "СБКИ" АД, гр. Пловдив, представлявана от: Владимир Колев, Георги Колев
Оферта №: 2092 от 27.02.2019г.

1.Твърди цени до:

Крайният срок на действие на договора, DDP (Incoterms 2010), указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД.

2. Срокове:

2.1. Срок на договора:

Срокът на действие на договора е 3(три) календарни години, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

Договорена е едностранна опция от страна на Възложителя за удължаване на срока на договора с 1 (една) плюс 1 (една) календарни години, със срок на активиране на опцията не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, преди изтичане крайния срок на договора, като всички договорени условия и цени остават непроменени. Срокът на действие на договора плюс предвидените опции, не могат да надвишават общ срок от 5(пет) календарни години.

2.2. Сроковете за изпълнение на конкретните доставки:

Срокът за изпълнение на конкретна доставка по договора е 30(тридесет) календарни дни, след получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката, при капацитет съгласно посочения в договора, като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка за доставка с посочени конкретни количества, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя, посочено в договора.

Срокът за изпълнение на Проектирането, част от поръчката, респективно срокът на предоставяне на проектната документация за конкретни заявки по договора е 14(четиринадесет) календарни дни, след получаване на писмена Заявка от Възложителя. Изпълнителят предоставя на Възложителя за всеки конкретен Модулен бетонов трансформаторен пост проектна документация, съдържаща следните проектни части, според ЗУТ: архитектура, част строителни конструкции, Пожарна безопасност и ПБЗ, в четири екземпляра на хартиен носител, с оригинални ("мокри") подписи и печати от проектантите, придружен със заверено копие от лиценза за пълна проектантска правоспособност и заверено копие от застраховка професионална отговорност на проектанта, за съгласуване и издаване на разрешение за строеж в съответната Община. Едно копие от проекта във всички части в .dwg и .doc формат се изпраща по e-mail на отговорния сътрудник от отдел МР за съответния обект.

3. Цени:

Оферирана стойност: 3.698.981,00 лв., без включен ДДС.

Договорена стойност: 3.512.962,00лв., без включен ДДС.

Договорените цени са отразени в Приложение 1: „Договорени единични цени“, неразделна част от Протокол от договарянето от 02.04.2019г., към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3.

Договорените цени включват транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи, необходими за изпълнението на заявките. Те ще са валидни до всички населени места на територията на посочения в заявката КЕЦ.

Всички количества, респективно производната на тях - горепосочената договорена стойност е прогнозна, базирана на прогнозни нужди на Възложителя за период от 5(пет) календарни години (3(три) календарни години основен договор плюс опции за 1(една) плюс 1(една) календарни години) и служи единствено за направата на ценово сравнение между участниците.

В случай на сключване на договор, възлагането по договора ще се извършва на база реално възникнали нужди на Възложителя.

4. Различни договорки:

Договор, с прогнозна стойност за доставки/монтаж, след заявки, с твърди цени до крайният срок на действие на договора, включително активираните опции.

Дейностите следва да бъдат извършвани в указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД.

МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре, се изпълняват съгласно Техническите изисквания на Възложителя.

В зависимост от местонахождението на площадката за БКТП-то се определят следните видове монтаж:

- Стандартен монтаж – транспорт до обекта с тежкотоварен автомобил и монтаж с автокран с минимален обseg на стрелата до 8 метра (от средата на превозното средство до средата на строителния изкоп).

- Монтаж на трудно достъпни места – транспорт до обекта с високопроходим тежкотоварен автомобил /с две или повече задвижващи оси/ и/или монтаж с автокран с товароподемност 90 тона и повече, обseg на стрелата над 8 метра и висока проходимост, който може да пренесе 15 тона до 21 метра.

Монтаж на трудно достъпни места се извършва само при наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно прилагането на стандартен монтаж, като невъзможност за транспорт до площадката с тежкотоварен автомобил без висока проходимост и/или невъзможност за позициониране на крана до площадката за монтаж.

Набавянето на информация за възможни пречки при транспорта и монтажа е задължение на Изпълнителя.

Монтаж на трудно достъпни места се извършва само след разрешение и съгласуване с отговорното лице на Възложителя, посочено в договора.

Дейностите ще бъдат приемани, само ако са придружени от оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и копие от заявката за доставка на Възложителя.

Във фактурата да бъде отбелязан номера на договора и номера на заявката, по която се извършва доставката/монтажа. Не се допуска фактурирането на материали от различни заявки за доставка или различни договори в една обща фактура.

Към всяка доставка ще бъдат изпращани инструкция за експлоатация, сертификати за качество, протоколи от изпитания, декларации за съответствие със стандартите за съответните устройства, преведени на български език.

При неспазване на срока на изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка, без включен ДДС.

Гаранционният срок на приетите доставки е 120(сто и двадесет) месеца за бетоновата част и 36(тридесет и шест) месеца за оборудването, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

Гаранция за изпълнение – преди подписване на договор, Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС.

Срокът на валидност на предоставената гаранция е за период не по-кратък от срока на действие на договора удължен с 30 дни.

При активиране на опция за удължаване на договора, в случай, че гаранцията за изпълнение е осъществена посредством безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, то

Изпълнителят е длъжен да представи анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция/застраховка в размера на неусвоената сума посочена в чл. 2(1), от договора и срок на валидност, покриващ удължения срок на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение е осъществена посредством внесена в сметката на Възложителя парична сума, то тя се намалява в

размер на усвоената сума посочена в чл. 2(1). от договора, като останалата част се задържа за срок, покриващ удължения срок на договора. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.
Договореният капацитет на доставка, съгласно срока за изпълнение на конкретни заявки за доставка и/или проектиране в рамките на 30/14 дневен срок на изпълнение на поръчката: 3(три) броя едновременно заявени МБТП, предмет на настоящия договор. Срок на доставка от тези наличности - 2 (два) работни дни. За тези наличности неустойките за просрочване влизат в сила от третия ден, след заявката за доставка на Възложителя.
Изпълнителят се задължава да възстанови аварийния резерв до 30 (тридесет) календарни дни след заявяване на 100% от количествата.

5. За всичко недоговорено в настоящият протокол, остават в сила Проект на договор, Търговски условия и Техническа спецификация към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 545-EP-18-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на МБТП за един или повече трансформатора до 1250 KVA от фабрично изготвени стоманобетонни елементи за обслужване отвътре“.

Запознат съм със съдържанието на горното и получих копие от протокола:

Подпис на участника в търга

Място, дата: 02.04.2019г., гр.Пловдив

Членове на комисията:

СБКИ АД, гр. Пловдив						
Поз				Наименование	Договорена ед. цена, без ДДС	
4	1	1		Покрив като елемент за единичен модул	2 550,00	
4	1	2		Покрив като елемент за двоен (ляв и десен) модул	2 550,00	
4	1	3		Покрив като елемент за среден модул (когато трафопоста е с три или повече модули)	2 550,00	
4	2	1	1	Трансформаторен модул – основен модул	15 347,00	
4	2	1	2	Трансформаторен модул – без табло НН	13 069,00	
4	2	1	3	Трансформаторен модул – с едно табло НН	13 984,00	
4	2	1	4	Трансформаторен модул – тип трафопост 1	13 377,00	
4	2	1	5	Трансформаторен модул – тип трафопост 2	13 126,00	
4	2	1	6	Трансформаторен модул – тип трафопост 3	13 621,00	
4	2	2	1	Модул за уредба СН– Основен модул	10 031,00	
4	2	2	2	Модул за уредба СН – уредба СН и две табла НН – Тип 1	10 591,00	
4	2	2	3	Модул за уредба СН – уредба СН и две табла НН – Тип 2	11 482,00	
4	2	2	4	Модул за уредба СН– уредба СН, две табла НН и табло за мерене на средно напрежение – Тип 3	12 279,00	
4	2	2	5	Модул за уредба СН – уредба СН, две табла за мерене на средно напрежение–Тип 4	10 751,00	
4	2	2	6	Модул за уредба СН – уредба СН и табло за мерене на средно напрежение– Тип 5	10 391,00	
4	3	1		Елемент- фундамент за трафомодул	10 022,00	
4	3	2		Елемент – Фундамент за уредба за средно напрежение	9 790,00	
4	4	1		Транспорт, разтоварване и монтаж на МКТП, стандартен монтаж, транспорт до обекта с тежкотоварен автомобил и монтаж с автокран с минимален обсег на стрелата до 8 метра (от средата на превозното средство до средата на строителния изкоп)	7 000,00	
4	4	2		Транспорт, разтоварване и монтаж на МКТП, монтаж на трудно достъпни места, транспорт до обекта с високопроходим тежкотоварен автомобил (с две или повече задвижващи оси) и/или монтаж с автокран с товароподемност 90 тона и повече, обсег на стрелата над 8 метра и висока проходимост, който може да пренесе 15 тона до 21метра	11 000,00	
				Допълнителна поръчка на елементи за трафопост - при необходимост		
3	7	5		Допълнително заплащане за графав слой от синтетична смола	845,00	
3	7	6		Боядисване на стоманените компоненти	315,00	
4	4	1	А	Врата за влизане в уредба СН – единична (тип А)	880,00	
4	4	1	Б	Врата за влизане в уредба СН – двойна (тип Б)	1 065,00	
4	4	2		Капак за кабелна шахта	50,00	
4	4	3		Стълба за влизане в кабелна шахта	50,00	
4	4	4		Врата за влизане в трансформаторно помещение	1 500,00	
4	4	5		Вентилационни решетки за трафопоста- на стените	420,00	
4	4	6		Вентилационна решетка за покрива - отдушник	100,00	
4	4	7		Поставки за сигурност на стълбата	50,00	
4	4	8		Гъвкаво многожилно медно въже за заземяване	700,00	
4	4	9		Поставки и елементи за закрепване на кабелите за ниско напрежение	50,00	
4	4	10		Поставки и елементи за закрепване на кабелите за средно напрежение	100,00	
4	4	11		Допълнителна доставка на шина за изравняване на потенциала от напрежение на допир в трафопоста	150,00	
4	4	12		Обозначителна табела на Трафопоста	100,00	
				Кабелни преходи за кабели СН	280,00	
				Кабелни преходи за кабели НН	280,00	
4	4	13		Изработване на проект част Архитектура, Конструкции, Пожаробезопасност и ПБЗ	1 500,00	
				Табла НН		
6	1			Разпределително табло НН до 400kVA	3 660,00	
6	2			Разпределително табло НН до 800kVA	5 328,00	
6	3			Разпределително табло НН до 1000kVA	6 402,00	
6	4			Разпределително табло НН до 1250kVA	8 640,00	