



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подежно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което:
 - осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;
 - участва в осигуряването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за го им;
 - следи за спазване на вътрешните документи за извършване на такелажните работи и временно укрепване на монтажните елементи.
 2. Монтажните работи се извършват така, че да се осигури устойчивостта и геометричната неизменяемост на монтажната част във всеки етап на монтажа и безпечно извършване на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.
 3. Елементите и конструкциите при преместването им се осигуряват срещу завъртане и движение.
 4. Да се означат и обезопасят работните зони на въздухопритока.
 5. Извършването се по чл.8 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на подлъжечни съоръжения /обн.ДВ бр.60 от 25.07.2006г., изм.ДВ бр.08.05.2007г., изм.ДВ бр.64 от 18.07.2008г., изм.ДВ бр.03.04.2009г./ следва да е неразделна част от актуалния на ПБЗ, съобразно техническите ресурси, осигурени от Главния изпълнителя.

МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОДАЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

- автокран
- бетон-помпа /еписодично/
- багер
- самосвал
- строително монтажен скелет
- временно ел.табло и ел.при
- циркуляр диск-стационар
- иглен вибратор
- алтомашайф
- противопожарно табло
- ВМК инсталации
- ел.табло - метално, заключено
- монтаж на стена, заземлено
- степен на защита, съгласно нормативите

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Монтажното скеле да е до с предпазни паралети, осигурени от височината
2. Габаритната височина на скелето не трябва да е по-голяма от височината на скелето
3. Не се допуска едновременно на СМР от скелето на две работещи, намиращи се едновременно

Съгласно чл.139 ал.3 от ЗЗД

Съгласен съм с проекта в

"ЕВН България Електроразпределение"



Администрация
Диспечерски център
производствени и
кв.9 - нов по план
гр.Пловдив

Чертеш:	МЕСТА ЗА ИНСТАЛАЦИИ НА ПОДЕЖНИ МАШИНИ И СРЕДСТВА, МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО НЕ СЪБЛЕЖАТ
Проектанти:	инж. Жана Колова инж. Яна Галчанова

фаза:	ТИП
част:	ПБЗ
мащаб:	1:200
дата:	04.2014
лист:	5
общо:	6

Съгласували:	АРХ	арх. Стоян Тодоров
	Геод и ВП	инж. Петко Златанов
	Конструк.	инж. Станимир Стоянов
	Електро	инж. Николай Хасявали
	В и К	инж. Валентина Николова
	ОВИК	инж. Георги Георгиев
	Пож.безопасн.	инж. Марин Нойков
Управляващ:		арх. Стоян Тодоров

ЗАБЕЛЕЖКА:
Първа помощ за леко пострадали /можещи да се придвижат и т.н./, на които състоянието им позволява преместване /, се оказва в канцеларията, която е оборудвана и като медицински пункт. Първа помощ във всички останали случаи се оказва на мястото на инцидента.