



2.1.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН.

2.2. СХЕМА ЕВАКУАЦИЯ СТОИТЕЛНИ МАШИНИ ПРИ БЕТСТВИЯ И АВАРИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА:

1. Територията на стр.площадка да се обозначи със съответните знаци, съгласно Нар.Н РД-07/8/2008г. за мин.изисквания за знаци и сигнали за безопасност
2. Работните участъци със строителна дейност в обекта да се оградят с МЕТАЛНА ОГРАДА с Hmin=1,80м, съгласно чл.30 на наредба 2 от 22.03.2003г за минимални изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР
3. Да не се допуска преминаването и престоя на хора, както и изпълнението на други СМР в обсега на действие на строителните машини.
4. Строителните работници да са с квалификация за съответния вид работа и преминали първоначален и периодичен инструктаж, който се документира
5. Преди започване на работа около и със съществуващите кабели под напрежение, да се потърсят групите за изключване на напрежението
6. Складиране на продукти и движението на транспортни средства да бъдат безопасно разстояние от зоните на СМР
7. Всеки работник е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността на други хора засягани от неговата дейност.
8. При товаро разтоварните работи да се осигури жива охрана
9. Строителните разтвори се доставят на обекта по спецификация.
10. Временните битови помещения и оградата са мобилни. Местоположението при СМР се оптимизира от строителната фирма
11. При бедствия или аварии строителните машини се изнасят от обекта по означените с индекс А, В и С пътища: А - изкопни, В - бетониране, С - товаро разтоварни, монтажни

ЛЕГЕНДА СХЕМА 2.1. И 2.2.

1. НОВОПРОЕКТИРАНА СГРАДА
2. СКЛАДОВИ ПЛОЩИ - етапна доставка
 - 2а. КОФРАЖ,
 - 2б. АРМИРОВКА
 - 2с. ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
 - 2д. ИНСТАЛАЦИИ
3. ВРЕМЕННИ БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И КАНЦЕЛАРИЯ
 - 3а. СКЛАДОВ КОНТЕЙНЕР
4. ВРЕМЕННА ТОАЛЕТНА - химическа
5. ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ
6. КОНТЕЙНЕРИ за разделно съхранение и транспорт на СО
7. ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА с Hmin=1,80м, съгл.чл.30 на нар. 2
8. СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ПО КОНТУРА НА ИМОТА
9. ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА съгласно Наредба № 2, чл.13
10. БОРДОВА КОЛА - доставка на материали
11. БАГЕР
12. БЕТОНПОМПА
13. ВХОД - ИЗХОД ЗА ОБЕКТА



СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ИМОТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		"Електроразпределение Юг" ЕАД	
ПРОЕКТАНТИ:		КИНЕКС ООД	
ОБЕКТ			
РАБОТЕН ПРОЕКТ			
Нова сграда за складови нужди в УПИ - XXIII - производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129			
ЧАСТ: ПБЗ		ЧЕРТЕЖ:	
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ		Организационен план	
ДАТА: септември 2019г.		Схема евакуация строителни машини при бедствия и аварии	
МАШТАБ: 1 : 250			
ЧЕРТЕЖ: 2 / 5			
СЪГЛАСУВАЛИ:		ПРОЕКТАНТ: инж.Е.Гьопсова	
Арх. арх.Д.Джугаланов	Гео. инж.Ал.Чавдаров	СК. инж.Б.Куков	ВиК. инж.Н.Петров
Ел. инж.Е.Киров	ПБ. инж.В.Пешев	Паркоустр. инж.М.Чакъров	
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ		ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 02548		инж. Е. ГИОРГАНОВА	
МАНОЛОВА ГИОРГАНОВА		Подпис: 44	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА			