График за дейностите (индикативен) за Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции/ **Terminplan der Tätigkeiten (indikativ) zur Planung, Errichtung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks 110/20kV "Trakia" (Evmolpia) - Stadt Plovdiv, nach separaten PositionenObjektes: Umspannwerk 110/20kV "Trakia" - Stadt Plovdiv**

Изпълнител на обособена позиция (ОП)/ Auftragnehmer der separaten Position (Los)		Описание/ **Beschreibung**	Време/ **Dauer** седмица/ **Wochen**
		Седмица от годината/Kalenderwoche	
		Подстанция - инженеринг/ **Umspannwerk - Engineering**	
ОП 1/Los1	1	Изработване на Работен проект строителна част **Erstellung von Ausführungsprojekt Bauteil**	16
ОП 1/Los1	2	Изработване на Работен проект ел част **Erstellung von Ausführungsprojekt Elektroteil**	16
-	3	Доклад за съответствие от НСН за окончателно строително разрешение **Endgültige Baugenemigung**	4
-	4	Одобрение от Общината **Bewilligung durch Gemeinde**	4
ОП 2/Los2	5	Подготовка за стартиране на строителни дейности **Vorbereitung der Bauarbeiten**	1
ОП 2/Los2	6	Начало на строителните работи **Starten der Bauarbeiten**	1
ОП 2/Los2	7	Подземно строителство **Tiefbau**	4
ОП 2/Los2	8	Направа на заземителна инсталация **Verlegen der Erdung**	2
ОП 2/Los2	9	Строителство на сграда **Hochbau Schalthaus**	12
ОП 2/Los2	10	Вътрешни строителни работи **Innen Ausarbeit**	10
ОП 2/Los2	11	Довършителни строителни работи **Ausbesserungs-und Montagebauarbeiten**	6
ОП 4/Los4	12	Детайлно проектиране на Релейни защити **Detaillierte Planung der Schutzeinrichtungen**	6
ОП 4/Los4	13	Доставка на релейни защити за монтаж в КРУ 20kV **Lieferung der Schtzgeräte zum Einbau in den 20kV-Schaltanlagen**	11
ОП 4/Los4	14	Доставка на релейни защити и шкафове **Lieferung von Schutzgeräten und Schutzschränken**	47
ОП 4/Los4	15	Нападка, настройка, изпитание и функционални проби на Релейни защити **Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben von Schutzgeräten**	6
ОП 3/Los3	16	Детайлно проектиране на уредба 20kV **Detaillierte Planung der 20-kV-Schaltanlage**	6
ОП 3/Los3	17	Доставка на уредба 20kV **Lieferung der 20- kV-Schaltanlage**	41
ОП 3/Los3	18	Монтаж на уредба 20kV **Montage der 20-kV-Schaltanlage**	6
ОП 3/Los3	19	Нападка, настройка, изпитание и функционални проби на Уредба 20kV **Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben der 20-kV-Schaltanlage**	6
ОП 1/Los1	20	Детайлно проектиране на уредба 110kV **Detaillierte Planung der 110-kV-Schaltanlage**	6
ОП 1/Los1	21	Доставка на уредба 110kV **Lieferung 110 kV - Anlage**	47
ОП 1/Los1	22	Монтаж на уредба 110kV **Montage der 110-kV-Schaltanlage**	6
ОП 1/Los1	23	Нападка, настройка, изпитание и функционални проби на Уредба 110kV **Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben der 110-kV-Schaltanlage**	6
-	24	Доставка и монтаж на телемеханика **Lieferung der Fernwirkanlage**	50
ОП 1/Los1	25	Изграждане на ел. част **E-Ausbau Schalthaus**	42
ОП 5/Los5	26	Детайлно проектиране на Трансформатор 110/20kV **Detaillierte Planung von Transformator 110/20 kV**	6
ОП 5/Los5	27	Доставка Трансформатор 110/20kV **Lieferung von Transformator 110/20kV**	50
ОП 5/Los5	28	Монтаж, наладка, настройка, изпитание, функционални проби на Трансформатор 110/20kV **Montage, Justierung, Einstellung, Prüfung und Funktionsproben von Transformator 110/20kV**	3+3
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	29	Наладка, настройка и изпитания на всички електро съоръжения за цялата подстанция **Justierung, Einstellung und Prüfung aller Elektroanlagen für das Umspannwerk**	8
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	30	72 часови проби **72-stündiger Probebetrieb**	1
ОП 1/Los1	31	Изработване на екзекутивен проект **Erarbeitung der Abnahmedokumentation**	8
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	32	Въвеждане в експлоатация **Inbetriebnahme**	6
ОП 1, 2, 3, 4, 5/ Lso1, 2, 3, 4, 5	33	Предаване на финалната документация **Übergabe der Enddokumentation**	12