

ЗАПРЯНОВИ-03 ООД

**Допълнително споразумение
към договор**

Номер / Дата
4500326711 / 05.11.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:

Лице за контакт Снабдяване:

Данни доставчик

Номер доставчик:
13738
Номер оферта:
5674/Преговори от 11.09.2019г.
На основание на:
чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение
№ 393-ЕР-18-СЕ-С-З/РЗ от 25.09.2019г.
Лице за контакт:

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 30 дни
Адрес за получаване на фактура:

Място на изпълнение:

Дата на доставка / Дата на изпълнение:
28.04.2021

Предмет на договора:

Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив

Обща стойност в BGN без ДДС

2.755.895,59

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
---------	----------	--------	-------------	----------	---------------	----------------------

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00030				Конструкции-сграда		
		1	Ед.дейност		391.411,56	391.411,56
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00040				Конструкции-водомерна шахта		
		1	Ед.дейност		3.136,45	3.136,45
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00050				Конструкции-водоохл.кула		
		1	Ед.дейност		4.040,02	4.040,02
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00060				Конструкции-метална стълба		
		1	Ед.дейност		5.163,48	5.163,48
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00070				Конструкции-радио-релейна антена		
		1	Ед.дейност		3.598,11	3.598,11
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00080				Архитектурно строителни работи		
		1	Ед.дейност		886.341,11	886.341,11
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00090				ВиК - сграден водопровод		
		1	Ед.дейност		26.232,11	26.232,11
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00100				ВиК - площадков водопровод		
		1	Ед.дейност		10.247,47	10.247,47
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00110				ВиК - сградна канализация		
		1	Ед.дейност		22.188,36	22.188,36
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00120				Вик - сгр.канал.отвеждане конд.климатици		
		1	Ед.дейност		2.731,50	2.731,50
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00130				Вик - площадкова канализация		
		1	Ед.дейност		36.462,52	36.462,52
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00140				ОВИ-инст. централна климатизация-клон 1		
		1	Ед.дейност		28.098,54	28.098,54
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00150				ОВИ-инст. централна климатизация-клон 2		
		1	Ед.дейност		29.694,68	29.694,68
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00160				ОВИ-инст. централна климатизация-клон 3		
		1	Ед.дейност		7.063,27	7.063,27
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00170				ОВИ-инст.захр.топлобм.секции вент.инст.		
		1	Ед.дейност		8.155,50	8.155,50
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00180				ОВИ-климатизация ТК пом.и технолог.зона		
		1	Ед.дейност		21.762,16	21.762,16
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00190				ОВИ-оборудване към абонатна станция		
		1	Ед.дейност		12.125,19	12.125,19
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00200				ОВИ - вентилационни инсталации		
		1	Ед.дейност		122.665,88	122.665,88
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00210				Електро - силнотокови каб.скари		
		1	Ед.дейност		32.678,72	32.678,72
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00220				Електро-слаботокови каб.скари		
		1	Ед.дейност		15.653,46	15.653,46
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00230				Електро-силови инсталации		
		1	Ед.дейност		488.928,52	488.928,52
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00240				Електро-мълнезащитна инсталация		
		1	Ед.дейност		12.143,11	12.143,11
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00250				Електро-заземителна инсталация		
		1	Ед.дейност		6.001,57	6.001,57
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00260				Електро-други		
		1	Ед.дейност		9.372,05	9.372,05
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00270				Система за видеонаблюдение		
		1	Ед.дейност		4.411,34	4.411,34
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00280				Сигнално-охранителна система		
		1	Ед.дейност		6.258,29	6.258,29
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				
00290				Структурно-кабелна система		
		1	Ед.дейност		68.953,39	68.953,39
		Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021				
		*** Променена дата на доставка ***				
		*** Позицията е доставена частично ***				

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00300				Система за контрол на достъпа		
		1	Ед.действие		40.347,33	40.347,33
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00310				Пожароизвестителна инсталация		
		1	Ед.действие		40.779,53	40.779,53
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00320				Пожарогасителна инсталация-пом.17		
		1	Ед.действие		24.942,98	24.942,98
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00330				Пожарогасителна инсталация-пом.16		
		1	Ед.действие		28.126,44	28.126,44
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00340				Вертикална планировка		
		1	Ед.действие		97.305,50	97.305,50
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00350				Оборудване санитарни възли		
		1	Ед.действие		16.753,99	16.753,99
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00360				Пожарна безопасност		
		1	Ед.действие		1.208,36	1.208,36
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00370				Ограда		
		1	Ед.действие		96.981,85	96.981,85
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		
00380				Временна организация на движението		
		1	Ед.действие		5.181,25	5.181,25
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
00390				Доп.р-ди 5% от прогнозн.с-т на поръчката		
		1	Ед.действие		138.750,00	138.750,00
				Дата на доставка/Дата на изпълнение: Ден 28.04.2021		
				*** Променена дата на доставка ***		
				*** Позицията е доставена частично ***		

Днес, 15.02.21 в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление [REDACTED]
регистрирано в Агенцията по вписванията [REDACTED]
двама членове от Съвета на директорите: [REDACTED]
[REDACTED] наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

[REDACTED]
"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД, със седалище и адрес на управление [REDACTED]
регистрирано в Агенцията по вписванията [REDACTED]
[REDACTED], наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“,

Като се взе предвид следното:

- А. Между страните е сключен Договор №4500326711/08.11.2019г., с предмет: Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център – гр. Пловдив;
- В. Епидемичната световна обстановка предизвикана от пандемията COVID 19;
- С. Обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в България;
- Д. Усложнената икономическа обстановка, както на местно, така и на световно ниво, водеща до забавя на производство и съответно забавя на доставка на материали, съоръжения и др.;
- Е. Разпространението на заразата и ръстът на заболявания, което води до усложнение във връзка с осигуряването на човешки ресурс;
- Г. Задължителното спазване на противоепидемичните мерки и съобразяване с наложените от тях ограничения (миграция на хора и стоки, ограничаване на контакти и др.);
- Г. Постъпило обосновано искане от Изпълнителя за удължаване срока за изпълнение на дейностите по цитирания в буква А договор;
- Н. С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване на срока за изпълнение на сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните изменят срока за изпълнение на дейностите на Договор №4500326711/08.11.2019г., с предмет: Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център – гр. Пловдив. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 5, ал. 2 от Договора, както следва:
Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставки и/или услуги, предмет на настоящия договор, е съгласно График за дейностите, неразделна част от договора, но не по-късно от 28.04.2021г.

§ 2. Страните се съгласяват, че неразделна част от настоящото допълнително споразумение, е актуализиран График за дейностите.

§ 3. Всички останали клаузи на Договор №4500326711/08.11.2019г., с предмет: Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център – гр. Пловдив остават в сила и непроменени.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор №4500326711/08.11.2019г., с предмет: Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център – гр. Пловдив.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ОБЕКТ: "Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив"
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Електроразпределение ЮГ" ЕАД [REDACTED]
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД - [REDACTED]
 ДОГОВОР №4500326711/05.11.2019г.

График на дейностите за обект "Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив"

	СМР	Краен срок
1	КЛЮЧОВ ЕТАП "Подготовка на строителната площадка"	28.04.2021 г.
2	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция на кота 0,00"	изпълнено
3	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция на кота +4,00"	изпълнено
4	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция на кота +8,50"	изпълнено
5	КЛЮЧОВ ЕТАП "Покривни изолации /ТИ, ХИ/"	изпълнено
6	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасадна дограма"	изпълнено
7	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасада /ТИ, мазилки/"	22.04.2021 г.
7.1	Фасадна топлоизолация и мазилка	22.04.2021 г.
8	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации-сградно електро"	26.04.2021 г.
8.1	Инсталации - Окабеляване (трасета, основни съоразения (ГРТ, UPS) и управление, вкл. настройка)	22.03.2021 г.
8.2	Монтаж - крайни завършващи елементи след боядисване или настилка (вкл. за контрол на достъпа, структурно-кабелна инсталация и пожароизвестяване)	12.04.2021 г.
8.3	Пожарогасене	26.04.2021 г.
9	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации-ВиК сградно"	05.04.2021 г.
9.1	Вътрешно ВиК	05.04.2021 г.
10	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации-ОВИК сградно"	09.04.2021 г.
10.1	Инсталации (разводка, основни агрегати и управление, вкл. настройка)	01.03.2021 г.
10.2	Монтаж на вътрешни климатични тела, вкл. радиатори, решетки и др.	09.04.2021 г.
11	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации-площадково електро"	05.04.2021 г.
11.1	Външно електро (вкл. контрол на достъпа)	05.04.2021 г.
12	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации-площадково ВиК"	28.04.2021 г.
12.1	Външно ВиК	28.04.2021 г.
13	КЛЮЧОВ ЕТАП "Довършителни дейности сграда"	26.04.2021 г.
13.1	Монтаж вътрешна дограма	17.03.2021 г.
13.2	Довършителни строително монтажни дейности по стени	05.04.2021 г.
13.3	Довършителни строително монтажни дейности по тавани	05.04.2021 г.
13.4	Довършителни дейности по подове	02.04.2021 г.
13.5	Оборудване на санитарни възли	26.04.2021 г.
13.6	Монтаж външни шори, вкл. подвързване и настройка и бутони управление	22.04.2021 г.
14	КЛЮЧОВ ЕТАП "Ограда и вертикална планировка"	28.04.2021 г.
14.1	Външна ограда	04.04.2021 г.
14.2	Вертикална планировка	28.04.2021 г.

Дата:

[REDACTED]

Стойчо Вълчев