

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ОБЕДИНЕНИЕ ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ

УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92
BG-4000 ГР.ПЛОВДИВ

**Допълнително споразумение към
договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата
4600003662 / 30.05.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
МР Мрежов инженеринг-електричество

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Данни доставчик

Номер доставчик:
20887
Номер оферта:
2736/Преговори от 05.04.2016г.
На основание на:
чл.112 от ЗОП и Решение
№ 90-EP-16-ХК-С-3-Р2 от 12.05.2016г.

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 30 дни
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
гр.Стамболийски 4210, бул."Търговски" 5
Срок на договора:
01.06.2016 - 31.03.2021

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи по обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

4.853.369,00



Днес ~~30.09.2019~~ в гр. Пловдив, във връзка с Договор № 4600003662, сключен на 22.06.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски, наричан по-нататък Договора, се сключи настоящето допълнително споразумение между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Здравко Братоев - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

ОБЕДИНЕНИЕ "ФИЛКАБ-ИНЖЕНЕРИНГ" гр.Пловдив, ул."Коматевско шосе" № 92, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 176612385, ИН по ДДС: BG 176612385, представлявано от Атанас Танчев - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“,

Като се взе предвид следното:

А. Срока на действие на Договора е до 30.09.2019г.;

В. Възложителят, полагайки дължимата грижа, е стартирал своевременно, както двуетапни, така и едноетапни процедури за възлагане на обществена поръчка съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП), с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С. Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС) са образувани производства по подадени жалби срещу всяко решение на Възложителя за откриване на процедура;

Д. Сроковете за произнасяне на КЗК и ВАС, определени в закона, не са спазени от нито една от двете институции, като продължителността на забавянето нито е могла да бъде предвидена от страна на възложителя, нито същият е могъл да повлияе със свои действия или бездействия на нейното предотвратяване;

Е. Пропускането на предвидената в Закона за обществените поръчки правна възможност за удължаването на срока на действие на този Договор може да доведе до значителни и трудно поправими вреди както за ЕР Юг – в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа, така и на обществения интерес (вкл. сигурността на доставките на електрическа енергия за клиенти), като видът на възможните негативни последици и пълният им размер не би могъл предварително да се предвиди или изчисли.

Ф. В резултат на така създамата се обстановка Възложителят ще бъде принуден да пристъпи към прекратяване на стартираните процедури и да предприеме допустимите от закона действия за стартиране на нови, поради което за времето на провеждане и приключване на процедурата с валидно сключен договор Възложителят не може да остане без Изпълнител по настоящия договор;

Г. Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

Н. С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете и увеличаване на стойността на сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящето допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящето допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Сроктът на действие на настоящия договор е до 31.03.2021г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на

валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните увеличават стойността на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 2, ал. 1 от Договора, както следва:
Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 4 853 369,00 лв. (четири милиона, осемстотин петдесет и три хиляди, триста шестдесет и девет лева), без включен ДДС.

§ 3. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят срока на плащане на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 6, ал. 1 от Договора, както следва:
Чл.6(1). Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛЮЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на действително изпълнените дейности и получаване на фактура.

§ 4. Всички останали клаузи на Договора остават в сила и непроменени.

§ 5. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

/ Гочо Чамширов /

/ Карл Денк /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

*** Променен текст ***

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

